

CRONOGRAMA REFERENCIAL							TIEMPO EN DÍAS									
Ítem	Descripción del Ítem	Detalle de los insumos	Unidad	Longitud	Área	Cantidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEÑALIZACIÓN VERTICAL																
1	Desmontaje de señales verticales existentes ubicadas en postes de hormigón, incluye corte, retiro y almacenamiento	Desmontaje de poste metálico incluye corte y resane de acera	u	-	-	3.00										
2	Servicio completo de instalación de señal vertical: PARE R1-1A + DOBLE VÍA R2-2A	Poste cuadrado galvanizado por inmersión en caliente de 50x50mmx6m e=2mm	m	3.50		14.00										
		Lámina de aluminio adonizado 40 micrones 1.22x2.44mx2mm + Vinil retroreflectivo tipo IV (HIB) Blanco-amarillo + Vinil electrocorte (negro) + Lámina anti-grafiti.	m2	-	0.63											
3	Servicio completo de instalación de señal vertical: DOBLE VÍA R2-2A	Poste cuadrado galvanizado por inmersión en caliente de 50x50mmx6m e=2mm	m	2.90	-	7.00										
		Lámina de aluminio adonizado 40 micrones 1.22x2.44mx2mm + Vinil retroreflectivo tipo IV (HIB) Blanco-amarillo + Vinil electrocorte (negro) + Lámina anti-grafiti.	m2	-	0.27											
4	Servicio completo de instalación de señal vertical: DOBLE VÍA R2-2A + DOBLE VÍA R2-2A	Poste cuadrado galvanizado por inmersión en caliente de 50x50mmx6m e=2mm	m	2.90	-	6.00										
		Lámina de aluminio adonizado 40 micrones 1.22x2.44mx2mm + Vinil retroreflectivo tipo IV (HIB) Blanco-amarillo + Vinil electrocorte (negro) + Lámina anti-grafiti.	m2	-	0.54											
5	Servicio completo de instalación de señal vertical: NO ESTACIONAR R5-1A	Poste cuadrado galvanizado por inmersión en caliente de 50x50mmx6m e=2mm	m	3.2	-	22.00										
		Lámina de aluminio adonizado 40 micrones 1.22x2.44mx2mm + Vinil retroreflectivo tipo IV (HIB) Blanco-amarillo + Vinil electrocorte (negro) + Lámina anti-grafiti.	m2	-	0.36											